

cerius

Haslev

Resultat af stikprøven 2020

Parti nr.	Fabrikat	Type	Amp.	År.	Status	Bemærkninger
434 08	684-38BB113x10 MID	B dir	5/85	2007-2009	Godkendt til 2026	Bestået ved Attribut Plan 1 test
436 10	ZMD405CTxx.xxxx	0.5S	5/5	2009-2011	Nedtages inden 2023	Partiet er for småt!
438 09	83331-3IAAD	B dir	5/100	2008-2008	Godkendt til 2026	Bestået ved Attribut Plan 1 test
439 09	83331-3IAAD	B dir	5/100	2008-2008	Godkendt til 2026	Bestået ved Attribut Plan 1 test
440 09	83331-3IAAD	B dir	5/100	2008-2008	Godkendt til 2026	Bestået ved Attribut Plan 1 test
441 09	83331-3IAAD	B dir	5/100	2008-2008	Godkendt til 2026	Bestået ved Attribut Plan 1 test
470 11	684-38B-xx-xx-010 MID	B dir	5/85	2010-2012	Godkendt til 2026	Bestået ved Attribut Plan 1 test
507 14	ZMD405CTxx.xxxx MID	C trf	5/5	2014-2015	Godkendt til 2026	Bestået ved Attribut Plan 1 test
508 10	Ech. 83500-3078H	1 trf	xxx/5 (20)	2010-2010	Godkendt til 2024	Bestået ved variabeltest
509 14	685-35B-C2-xx-010	B trf	xxx/5	2015-2016	Godkendt til 2026	Bestået ved Attribut Plan 1 test
510 14	83332-3IGAD	B2 dir	5/100A	2014-2015	Godkendt til 2023	Bestået ved variabeltest

1 prøve er ikke afsluttet pga. for lidt målere i partiet. Der er foretaget 10 stikprøver repræsenterende 53610 målere.
398 målere er nedtaget, fordelt med 151 stk. som variabelprøvning og 247 stk. som attributprøvning plan 1 og 0 stk. som attributprøvning plan 2.
2 grupper er godkendt efter variabel- og 8 grupper efter attributprøvningen ialt 10 grupper.
0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2024
0 grupper er dumpet og skal være nedtaget inden udgangen af 2023
0 grupper der skal foretages attribut plan 2 prøvning

El-selskab	Antal målere i stikpr	Antal stikpr.	Antal nedtaget	Antal målere med i samarbejde
Cerius	53.562	11	398	393.485
	48	2	0	8.140

Cerius den: 29.12.2020

Ove Jacobsen